

## プレミアム栈敷席について

### 1 発生事象について

2023年8月12日から8月14日に実施された「2023阿波おどり」の「プレミアム栈敷席」において、建築したやぐらが、事前に確認を得た設計図面と異なり、徳島市建築指導課（以下、建築指導課）から検査済証の交付を受けられなかったこと。

検査済証が交付されないまま建築物を使用することが建築基準法違反にあたることを認識せず、独自の安全対策のみを実施し、同期間「プレミアム栈敷席」を運営したこと。

### 2 本件の発生原因の調査について

本件につきまして、

- 事業に使用した建築物「プレミアム栈敷席」について、事前に確認を得た設計図面と異なった結果、建築指導課から検査済証の交付が行われていない状態であったこと。

指摘事項：

- (1) 手すりの高さが1,100mm以上必要だが100mm足りていない1,000mmであった
- (2) 背面入口幅が1,000mm以上必要だが100mm足りていない900mmであった
- (3) テーブル配置の未確認
- (4) 外階段の幅が900mm以上必要だが100mm足りていない800mmであった
- (5) 外階段の蹴上の高さが180mm以下である必要があるところ、220mmであった

- 検査済証が交付されないまま、建築物を使用することが建築基準法違反であると関係当事者間で認識せず、独自の安全対策を追加した上で事業を運営した結果、建築基準法第7条の6の違反に該当したこと。

独自の安全対策：

- (1) 手すりの高さを1,100mm以上に修正
- (2) 背面入口幅を1,000mmに修正
- (3) 図面の通り適切に配置
- (4) 外階段の幅と蹴上の高さは修正できなかったため安全性に配慮して以下を実施
  - ① 階段にスタッフを配置し適切な誘導を図る
  - ② 開催時間（夜間）を考慮し外階段へ照明及びフットライトを設置し、階段の視認性をあげた

上記2点について原因の究明を関係者である「プレミアム栈敷席」の企画・販売を担当したアソビュー株式会社（以下、アソビュー社）と、建築物の企画・設計・施工業務をアソビュー社が委託した建築事業者（以下、建築事業者）とともに行いました。

本件発生の原因は、当委員会及びアソビュー社双方が、「プレミアム栈敷席」を企画・運営する上で、建築基準法に関する十分な専門知識を持ち合わせていなかったことだと考えています。それにより、発生した具体的な事象は以下の通りです。

- 法的観点の認識の欠如

当委員会及びアソビュー社と建築事業者は、建築指導課から検査済証を交付されていない建築物を事業に使用することが、即ち建築基準法の違反状態であるという事、また、指摘された事項の改善後に再度建築指導課から検査を受け、検査証を取得する事が本事業の実施要件であるという事の認識が出来ておりませんでした。

結果、設計図面通りの部材が調達できない中で、当委員会・アソビュー社・建築事業者・建築事業者の再委託事業者等で協議し、独自の安全対策を追加した上で準備を進め当委員会が実施判断するに至りました。

### ● 建築事業者選定の責任

アソビュー社は、建築事業者が祭事の栈敷席の設営と運営の過去実績を多数保有している事業者である点を評価し、発注を決定しました。本来であれば発注先事業者の選定基準を設け、複数の事業者から選定するプロセスを考慮できていなかった旨、報告を受けました。

## 3 再発防止策

上述の課題認識の下、ガバナンスが不十分であった点について、以下のような再発防止策を検討・実施致します。

### ● 余裕のあるスケジュールの設定

当委員会として「プレミアム栈敷席」は前例のない取り組みだったにも関わらず、他の観覧席同様、開催日の前日を検査日とし、建築指導課の検査を受けた結果、指摘事項を対応するために十分な時間を確保することができませんでした。よって、今後は前例のない建築物を施工する際、検査日に十分な期間を設定し、不測の事態に対応できる状態にします。

### ● 企画企業に対する第三者の専門家の配置を要請

本事業の企画を担当したアソビュー社は設計・施工・監理など建築業務に関わる知見が不足する中、委託先の選定を行った結果、ガバナンスが不十分となった点を解決すべく、今後当委員会において前例のない取り組みを実施する際は、企画企業に対し自社により経験値の高い専門家を配置し、委託先の選定やプロジェクト進行中に発生するリスクへの対処ができる体制を構築するよう要請します。

## 4 本件を受けた対応

本件を受けて、結果として違法状態で「プレミアム栈敷席」の事業運営を行ってしまったことを重く受け止め、以下のような対応を実施いたしました。

### ● プレミアム栈敷席購入者に対する返金

アソビュー社と協議し、プレミアム栈敷席をご購入いただいた全てのお客様へ、お席代全額を2023年8月31日（木）に返金する旨ご連絡致しました。

### ● 観光庁様（以下、観光庁）に対する経緯報告


「プレミアム栈敷席」は、アソビュー社が申請主体として観光庁が実施する観光再始動事業に採択された事業のため、アソビュー社は2023年8月28日（月）に観光庁よりヒアリングを受けました。補助金交付の取扱については、審査を頂いております。

### ● 建築指導課に対する対応

2023年8月29日（火）に当委員会は建築指導課へ訪問し謝罪、あわせてアソビュー社と共に経緯についてご報告いたしました。

以 上

## プレミアム栈敷席の実施体制図



①阿波おどり未来へつなぐ実行委員会

2023阿波おどりの主催。本事業全体の統括、最終意思決定を担う。

②アソビュー株式会社

本事業の企画者。「プレミアム栈敷席」の企画とチケット販売を担う。

また、観光再始動補助金の申請主体者

③アソビュー社委託先建築事業者

建築物の企画・統括（設計・施工）を担う。